

Apêndice 01 – Questionamento 03

Investimento 02

CONTRATO: 007/2019 – CAESA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO DE MACAPÁ – AP

CONTRATADA: G.C. CONSTRUTORA – EIRELI

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018-CAESA/AP CONTRATO DE REPASSE CR 222.767-59/2007/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 11.054.093,53

VALOR MEDIDO ATÉ 05/07/2021: R\$ 7.572.987,42 COM 68,51% DA OBRA JÁ EXECUTADO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA BACIA FORTALEZA (5.674,56M) COM 60% DO TOTAL JÁ EXECUTADO

- ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC D=150MM – 56% JÁ EXECUTADO
- ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC D=200MM – 100% JÁ EXECUTADO
- ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM – 51% JÁ EXECUTADO
- ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM – AINDA NÃO FOI EXECUTADO

2- ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DAS BACIAS FORTALEZA E BEIROL: ELEVATÓRIA Nº01; Nº02; Nº03 E Nº07 – ESTÃO PRATICAMENTE PRONTAS, FALTANDO ALGUNS DETALHES QUE ESTÃO EM UM ADITIVO EM TRAMITAÇÃO

- ELEVATÓRIA 01: REFORMA DA EDIFICAÇÃO, URBANIZAÇÃO, NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 02 CJs MOTOBOMBA DE 03CV REAUTOESCORVANTES; FALTA A EXECUÇÃO DA LINHA DE RECALQUE
- ELEVATÓRIA 02: REFORMA DA EDIFICAÇÃO, URBANIZAÇÃO, NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 03 CJs MOTOBOMBA DE 15CV REAUTOESCORVANTES; FALTA A EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO
- ELEVATÓRIA 03: REFORMA DA EDIFICAÇÃO, URBANIZAÇÃO, NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 04 CJs MOTOBOMBA DE 25CV REAUTOESCORVANTES; FALTA A LIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- ELEVATÓRIA 07: REFORMA DA EDIFICAÇÃO, URBANIZAÇÃO, NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 04 CJs MOTOBOMBA DE 60CV REAUTOESCORVANTES

3- CONSTRUÇÃO DA ELEVATÓRIA 04

- ELEVATÓRIA 04 – NÃO INICIADA

4- REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

- FORAM CONSTRUIDAS UMA GUARITA, CALHA PARSHAL, UNIDADE DE GRADEAMENTO, CAIXA DE AREIA E PROTEÇÃO DA RAMPA, RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES, REMOÇÃO DO LODO DO FUNDO DAS LAGOAS, ALÉM DA LIMPEZA E CAPINA DA AREA COM RETIRADA DE MATERIAL; FALTA EXECUÇÃO DO ACESSO DE VEÍCULOS E PÁTIO DE MANOBRA DOS CAMINHÕES LIMPA FOSSA.