

ANEXO XIII – INVESTIMENTOS DO ESTADO

Investimento 01

1. Município: Macapá/AP
2. Objeto: Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo: conclusão da construção do módulo de tratamento n° 3 e do reservatório semi-enterrado de 10.000m³ na área da ETA, interligações do reservatório com a EEAT e conclusão da construção do CR Felicidade, inclusive EEAT e sub-adutora, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
3. Localização / Abrangência: Macapá / 71.243 domicílios
4. População a ser beneficiada: 299.220 hab.
5. Contrato Administrativo nº: 017/2016 - CAESA
6. Empresa Contratada: G.C. Construções Ltda.
7. Período de Execução:
 - a. Data Inicial: 18/11/2016
 - b. Data Final: 14/11/2020
8. Status da Obra: Aguardando a elaboração do Termo de Recebimento Definitivo pela CROS (Comissão de Recebimento de Obras e Serviços) para entrega definitiva da referida obra.

Investimento 02

1. Município: Macapá/AP
2. Objeto: Execução de Obras de Reabilitação e Ampliação do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário de Macapá-AP.
3. Localização / Abrangência: Macapá / 71.243 domicílios
4. População a ser beneficiada: 299.220hab.
5. Contrato Administrativo nº: 007/2019 - CAESA
6. Empresa Contratada: G.C. Construções Ltda.
7. Período de Execução
 - a. Data Inicial: 16/05/2019
 - b. Data Final: 14/08/2021 (Estimada)
8. Físico Executado (%): 56,58%
9. Status da Obra: A obra encontra-se em andamento e já foram realizadas e pagas 07 medições.
